

常州卓创装饰设计有限公司年产展示柜 35 套项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 6 月 25 日，常州卓创装饰设计有限公司组织宁波中善工程设计咨询有限公司（环评单位）、无锡市新环化工环境监测站（验收监测单位）、常州新睿环境技术有限公司（验收报告编制单位）和 3 名专家（名单附后）组成验收组，召开常州卓创装饰设计有限公司年产展示柜 35 套项目竣工环境保护验收评审会。

验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况和环境风险防范措施落实情况，依照国家建设项目环境保护竣工验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

常州卓创装饰设计有限公司位于江苏武进经济开发区稻香路 30 号，投资 80 万元租用常州市武进巨峰布业有限公司空置车间，建设年产展示柜 35 套项目，本次验收的实际产能为“年产展示柜 35 套”。

2、建设过程及环保审批情况

项目于2019年委托宁波中善工程设计咨询有限公司编制完成了《常州卓创装饰设计有限公司年产展示柜35套项目环境影响报告表》，2020年2月19日该项目取得常州市生态环境局的批复（常武环审[2020]19号）。项目2020年12月建成投入试运行，目前具有年产展示柜35套生产能力。

3、投资情况

项目实际总投资 80 万元，其中环保投资 5 万元。

4、验收范围

验收范围为位于江苏武进经济开发区稻香路30号的常州卓创装饰设计有限公司年产展示柜35套项目环境影响报告表。本次验收为整体产能验收。

二、变动情况

经现场踏勘，该项目存在以下变动：

1、倒角机、推台锯和台钻各减少 1 台，由于设备升级换代，故设备减少后能满足产能需求；

2、为满足生产需求，新增冷压工艺，新增 1 台冷压机，为配套生产设施，用于平整部分外购不平直的纤维板，不新增产能、产污。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688 号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个因素未发生重大变动。

三、环保设施建设情况

1、废水

该项目生产过程中不产生生产废水。

废水仅为生活污水，水质简单，由污水接管口接入市政管网，排入武进城区污水处理厂处理，尾水排入采菱港。

2、废气

该项目废气主要为颗粒物。

无组织：断料、开孔产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后无组织排放。

3、噪声

该项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。项目高噪声设备位于厂房内，通过墙体隔声，设置减振基础，可有效减少对附近敏感点的影响。

4、固废

该项目固体废弃物主要为木材边角料、灰尘和生活垃圾。木材边角料、灰尘为一般固废，收集外售综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

一般固废堆场位于生产车间西北侧，约 15 平方米，按规范化设置。

该项目产生的固体废物全部处置，零排放。

5、其他环境保护设施

（1）风险防范措施

设兼职环保管理人员，制定了完善的环境管理制度。

（2）应急物资储备情况

该项目已设置了必要应急物资。

（3）在线监测装置

环评未作要求。

（4）排污口规范化过程

废水排污口及固体废物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122 号）要求建设。

四、环保设施调试结果

根据无锡市新环化工环境监测站的验收监测报告表结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、废水：

监测结果表明：2021年5月26日-5月27日监测期间，该项目污水总排口中废水的化学需氧量、悬浮物日均浓度值及pH值范围均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，总磷、氨氮日均浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B级标准要求。废水量及废水中的化学需氧量、总磷、氨氮的年排放总量均满足常州市生态环境局批复的总量控制要求。

2、废气：

无组织废气：监测结果表明，2021年5月26日-5月27日监测期间，无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

3、噪声：

监测结果表明：2021年5月26日-5月27日监测期间，该项目南厂界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求；项目东、西、北面与邻厂相连，不具备检测条件，未作监测。

4、固体废物：

该项目产生固体废物零排放。

5、污染物排放总量：水污染物年排放总量核算为：废水量176t/a，化学需氧量为0.055t/a，氨氮为0.003t/a，总磷0.0002t/a，符合环评和批复的要求。

（二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

生活污水接管至武进城区污水处理厂，达标排放。

2、厂界噪声治理设施

根据监测结果，厂界噪声达标。

3、固体废物治理设施

项目产生的固体废物均得到妥善处理。

综上所述，该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。各项污染物排放达到相关标准，符合环保验收要求。

五、工程建设对环境的影响

验收检测报告表明，该项目验收监测期间，废水、废气、噪声达标排放，对周边环境影响较小。项目卫生防护距离与环评设置的一致，且防护距离内无敏感目标。

六、验收结论

1、对照环评报告表、审批意见、验收监测报告，项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、主要设备及原辅料均未发生重大变化。

2、项目涉及的废水、废气、噪声和固废污染防治设施执行环保“三同时制度”，落实了污染防治措施，根据项目工程竣工验收现场踏勘和验收监测报告，项目排放的各类污染物均能达标排放，废水排放总量满足环评及批复要求。

验收组认为该项目环境保护设施基本符合验收条件，同意通过验收。

七、建议

加强生产管理和污染防治措施运行管理，确保各类污染物长期、稳定达标排放，并按相关规范要求定期进行自查自测。

八、验收人员信息

具体见签到表。

常州卓创装饰设计有限公司

2021年6月25日

常州卓创装饰设计有限公司年产展示柜 35 套项目

竣工环境保护验收会议验收组签到表

	姓名	单位	职务	联系方式
组长	周明生	常州卓创装饰设计有限公司	总经理	13616127880
成员	楚君	宁波中善工程设计咨询有限公司		15706111686
	任灵	原武进区环境监测站	高工	18168813730
	周璞	原武进生态环境局		18168813733
	许兰萍	江苏赛柏环境科技有限公司	副总	13775075077
	李言	常州新嘉环保科技有限公司	经理	1538026085
	姚晓华	无锡市新环环保科技有限公司		15295385378